2. NOTRE GESTION DES EAUX PLUVIALES

2.2 NOTRE PLAN D'ACTION - MISE À JOUR ÉTÉ 2025

maximisation de l'utilisation des programmes de subvention

2024-2025
COURT TERME

- Calibration du modèle hydraulique. Réalisé.
- Lancement du mandat pour analyse des diverses solutions possibles et projets pilotes : Plan directeur gestion des eaux pluviales. Mandat octroyé – élaboration en cours.
- Mise à jour du plan de gestion d'actifs. En cours
- Création d'un comité regroupant les villes liées et Montréal. En cours - Direction générale.
- Mise à jour et création de réglementations. Réalisé : augmentation du % de couvert végétal par la révision du règlement no.1441 adopté par le conseil en juillet 2025 et adoption d'une politique et démarche de gestion des actifs.
- Entretien régulier du réseau. En continu : tels que travaux de nettoyage, alésage et inspection de conduites d'égout, travaux de nettoyage de puisards et travaux d'entretien sur les regards et puisards d'égout.
- Suspendre certains projets pour bonifier davantage et intégrer des mesures plus innovantes en gestion des eaux pluviales. Les projets de reconstruction des chaussées sur Plymouth et Bates, l'aménagement de l'écran végétal le long des voies du REM et le réaménagement de l'intersection Montgomery/Churchill ont été révisés pour intégrer des infrastructures de retenue des eaux pluviales.
- Campagne de sensibilisation citoyenne. Depuis la présentation publique et la tenue du kiosque, des étudiants du service de l'urbanisme ont visité plus de 500 résidences afin de valider la conformité des gouttières et informer les propriétaires de la réglementation.

2025-2026
MOYEN TERME

- Réception de l'étude finale de la capacité hydraulique. Étude en cours.
- Priorisation des interventions pour la gestion des eaux pluviales par le plan directeur d'égout gestion des eaux pluviales. En cours – plan directeur à recevoir.
- Mise à jour du plan de gestion d'actifs. En cours.
- Élaboration des plans et devis. En cours pour les projets Plymouth, Bates, écran végétalisé du REM et le réaménagement de l'intersection Montgomery/Churchill.
- Essais pilotes. Automne 2025.
- Définir les solutions et responsabilités respectives en collaboration avec Montréal. À venir.
- Participation de la Ville au Programme d'excellence en gestion des eaux pluviales de Réseau Environnement. En cours.

2027 +
LONG TERME

- Réalisation des travaux priorisés :
  - Régulation de l'eau par les puisards;
  - Modification de la géométrie et de la conception des chaussées pour faire face à l'augmentation des précipitations;
  - Stockage souterrain sur rue ou parc;
  - Stockage sur rue;
  - Parcs résilients;
  - Bassins de rétentions;
  - Augmentation du diamètre des conduites.
- Saillies drainantes végétalisées.
- Diverses infrastructures vertes possibles.